



แผนและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทาง ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความ คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความชัดเจน จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

๒. ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานกันดี การดำเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้น จะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผน ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

๖. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

๗. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงานเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๘. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

๙. ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๑๐. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

อบต.วังหลุม ตะพานหิน จ.พิจิตร

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล												
งานก่อสร้าง	10	11,928,000.00	6	9,960,000.00	2	7,580,000.00	2	7,580,000.00	2	7,580,000.00	22	44,628,000.00
งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	5	340,000.00	5	340,000.00	5	340,000.00	5	340,000.00	5	340,000.00	25	1,700,000.00
งานส่งเสริม การเกษตร	8	160,000.00	8	160,000.00	8	160,000.00	8	160,000.00	8	160,000.00	40	800,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม												
งานก่อสร้าง	2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	10	500,000.00
งานบริหารทั่วไป	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	5	100,000.00
งานส่งเสริม การเกษตร	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	5	100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
งบทกลาง	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	5	5,000,000.00
งานก่อสร้าง	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	1	100,000.00	5	500,000.00
งานกีฬาและ นันทนาการ	2	100,000.00	2	400,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	2	100,000.00	10	800,000.00
งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่นๆ	11	1,320,000.00	11	1,320,000.00	11	1,320,000.00	11	1,320,000.00	11	1,320,000.00	55	6,600,000.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
งานบริหารทั่วไป	4	77,000.00	4	77,000.00	4	80,000.00	4	80,000.00	4	80,000.00	20	394,000.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6	540,000.00	8	574,200.00	6	540,000.00	6	540,000.00	6	540,000.00	32	2,734,200.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	1	5,000.00	5	25,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	8	140,000.00	9	150,000.00	8	140,000.00	8	140,000.00	8	140,000.00	41	710,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6	280,000.00	5	180,000.00	5	230,000.00	5	230,000.00	5	230,000.00	26	1,150,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4	16,232,800.00	4	17,024,800.00	4	17,816,800.00	4	18,608,800.00	4	19,400,800.00	20	89,084,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ												
งานบริหารงานคลัง	2	65,000.00	2	65,000.00	2	65,000.00	2	65,000.00	2	65,000.00	10	325,000.00
งานบริหารทั่วไป	6	570,000.00	6	570,000.00	6	570,000.00	6	720,000.00	6	570,000.00	30	3,000,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	18	5,627,980.00	18	5,627,980.00	18	5,627,980.00	18	5,627,980.00	18	5,627,980.00	90	28,139,900.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน												
งานก่อสร้าง	98	112,471,000.00	150	162,338,100.00	23	15,286,000.00	13	16,561,720.00	19	22,571,300.00	303	329,228,120.00
รวม	195	151,096,780.00	245	200,032,080.00	111	51,100,780.00	101	53,318,500.00	107	59,970,080.00	759	515,518,220.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567

1.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ท้องถิ่นอาสา ชุมชนร่วมใจ สร้าง ป่า รักษา	จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน	10,000.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
2	ปลูกป่า ปลอ่ยปลา เณิมพระ เกียรติ ร.10	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลอ่ยปลา	10,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
3	ปลูกหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก	10,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
4	ส่งเสริมการจัดการมลพิษทาง อากาศในชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ทางอากาศในชุมชน	10,000.00	ธ.ค.66 - มี.ค.67	✓			9,400.00	
5	ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การ บริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	10,000.00	ธ.ค.66 - มี.ค.67			✓		
6	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
7	ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในชุมชน	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ	10,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67			✓		
8	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชในท้องถิ่น	10,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โรงเรียนเกษตรกรตำบลวังหลุม	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร	10,000.00	ธ.ค.66 – ก.พ.67	✓			9,750.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวังหลุม	12,726,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		6,008,000.00	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการตำบลวังหลุม	2,865,600.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		1,181,400.00	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน เป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตำบลวังหลุม	60,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		21,000.00	
4	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธรมภัยเกิดขึ้น	1,008,986.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		12,900.00	
5	เสริมสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสังกัด อบต.วังหลุม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชน	15,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
6	ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของสถานที่กลางศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท.ในเขตอำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้ อบต.ไผ่หลวง	12,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		10,000.00	
7	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อำเภอตะพาน หิน จังหวัดพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอตะพานหิน	30,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.67		✓		30,000.00	
8	สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (งานประจำปีเทศกาลของดี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร)	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอตะพานหิน	25,000.00	19 – 27 มี.ค. 67	✓			25,000.00	
9	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข	จัดทำบทความประชาสัมพันธ์เดือนละครึ่ง	20,000.00	ต.ค.66 – ก.ย.67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และแมว	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมวอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป/คุมกำเนิด สุนัขและแมวเพศเมีย	70,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
11	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่มี ยุ่งกลายเป็นพาหะ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม./จัดอบรมนิ เทศนาการใช้เครื่องพ่นแก๊ทึมควบคุมโรค ระดับตำบล	200,000.00	ม.ค. – มี.ค. 67			✓		
12	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน/หมู่บ้านแห่ง ละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน	200,000.00	มิ.ย. – ก.ย. 67			✓		
13	ค่ายสูงวัย ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพใจ (โอนเพิ่มงบประมาณ 15,000 บาท)	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วม	10,000.00	20 – 22 ก.พ. 67	✓			24,900.00	
14	ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน	ส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตำบล วังหลุม	40,000.00	มิ.ย. – ส.ค. 67			✓		
15	พัฒนาศักยภาพและสุขภาพะ ผู้สูงอายุ (โอนลดงบประมาณ 25,000 บาท)	ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอก สถานที่	100,000.00	พ.ย. – ธ.ค. 66	✓			54,230.00	
16	พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและสตรีตำบล วังหลุม	10,000.00	พ.ค. – มิ.ย. 67			✓		
17	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ในเขต อำเภอตะพานหิน	การดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอตะพานหิน	350,000.00	30 ม.ค. 67	✓			327,068.00	
18	สนับสนุนโครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวงานนมัสการหลวง พ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ที่เป็น เจ้าภาพในการตกแต่งรถบุปผาชาติ	15,000.00	ม.ค. – มี.ค. 67	✓			15,000.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสนับสนุนในจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2567	อุดหนุนงบประมาณให้กับสำนักงานจังหวัดพิจิตร	10,000.00	ส.ค. – ก.ย. 67			✓		
20	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (โอนลดงบประมาณ 17,000 บาท)	ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังหลุม	30,000.00	ธ.ค.66 – ม.ค.67	✓			11,200.00	
21	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (โอนลดงบประมาณ 17,000 บาท)	ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังหลุม	30,000.00	เม.ย.67			✓		
22	เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	30,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67			✓		
23	ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสาภัยพิบัติตำบลวังหลุม	150,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67			✓		
24	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม	100,000.00	พ.ค. – ก.ค. 67			✓		
25	สร้างแนวป้องกันไฟฟ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	50,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

4.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด	50,000.00	ต.ค.66 – ก.ย. 67			✓		
2	อบต.ยิ้มเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ตำบลวังหลุม	20,000.00	ม.ค. – ก.ย. 67			✓		
3	เฉลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000.00	ต.ค.66 – ก.ย. 67			✓		
4	ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นิติธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	15,000.00	ม.ค. – เม.ย. 67			✓		
5	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการชำระภาษี	ออกให้บริการจัดเก็บภาษีทุกหมู่บ้านในพื้นที่	15,000.00	มี.ค. – พ.ค. 67	✓			9,270.00	
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ 464 บาท/ปี	30,160.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ 325 บาท/ปี	21,125.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ 200 บาท/ปี	13,000.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		
9	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหลุม อัตราคนละ 290 บาท/ปี	18,850.00	ก.ค. – ก.ย. 67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วัง หลุม อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี	172,584.00	ก.ค. – ก.ย. 67		✓		168,912.00	
11	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จัดสรรงบประมาณสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.วังหลุม อัตราคน ละ 36 บาท/ปี	882,000.00	ต.ค.66 – ก.ย. 67		✓		215,280.00	
12	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่โดย จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 200 วัน	2,139,400.00	ต.ค – พ.ย. 66 เม.ย. – พ.ค. 67		✓		1,053,884.00	

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวคลองห้วย จ้อยหลังท่อลอดเหลี่ยมท่อ 5 ดาว หมู่ 1	ก่อสร้างเรียงหินยาแนวคลองห้วยจ้อย หลัง ท่อลอดเหลี่ยมท่อ 5 ดาว ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	45,000.00	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			45,000.00	
2	ติดตั้งไฟรัยทางระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ 1	ติดตั้งไฟรัยทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เสา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ต้น ตามแบบ แปลนของ อบต.วังหลุม	19,800.00	เม.ย. – มิ.ย. 67		✓		19,800.00	ก่อนนี้ผูกพัน
3	วางท่อระบายน้ำ คสล.น้ำลงคลอง บริเวณนายนายประเสริฐ แก่นแก้ว หมู่ 1	วางท่อระบายน้ำ คสล.ลงคลองบริเวณนายนาย ประเสริฐ แก่นแก้ว ท่อ คสล.ขนาด 1 เมตร จำนวน 9 ท่อน ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	35,200.00	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			34,000.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังดินเหนียว หมู่ 2	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังดินเหนียว กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตาม แบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนวัง หมู่ 3	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนวัง กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.วังหลุม	100,000.00	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
6	ซ่อมแซมเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน เปลี่ยน ฮอลล์และเปลี่ยนสาย ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	78,100.00	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			78,000.00	
7	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรเส้นซอย เกตุขาม หมู่ 4	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรเส้นซอยเกตุขามป้าย เตือนแยก จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งตาม แบบแปลนของ อบต.วังหลุม	4,700.00	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			4,700.00	
8	ติดตั้งไฟรายทางพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ 4	ติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ต้น พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	13,200.00	ก.พ. – เม.ย. 67		✓		13,200.00	ก่อนนี้ผู้купัน
9	ขุดลอกเหมืองจากด้านหลัง รพ. สต.ถึงบ้านหนองแดง หมู่ 5	ขุดลอกเหมืองจากด้านหลัง รพ.สต.ถึงบ้าน หนองแดง ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			96,000.00	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าคลองใหญ่ หมู่ 6	ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าคลองใหญ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตาม แบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาบอระเพ็ด หมู่ 7	ก่อสร้างถนน คสล.รอบเขาบรเพ็ด กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร ตาม แบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
12	ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้าน หนองไผ่ถึงนายนายพิพัฒน์ สุนไทย สง หมู่ 8	ลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองไผ่ถึงนา นายพิพัฒน์ สุนไทยสง ช่วงแรก กว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 490 เมตร ปริมาณลูกรัง 347.50 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000	ก.พ. – เม.ย. 67	✓			98,000.00	
13	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ 9	ติดตั้งหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.วังหลุม	100,000	ก.พ. – เม.ย. 67			✓		
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย 2 หมู่ 10	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวฝาย 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร ตาม แบบแปลนของ อบต.วังหลุม	99,500	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		
15	ปุกระเบียงบริเวณที่รับประทาน อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา บรเพ็ด	ปุกระเบียงบริเวณที่รับประทานอาหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบอระเพ็ด รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนของ อบต.วังหลุม	80,000	เม.ย. – มิ.ย. 67			✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนสิ้นสุดปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไคตาสี บริเวณบ้านนางล้นทม บุญมา หมู่ที่ ๑	๑๑๙,๓๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๗
๒	ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไคตาสี บริเวณบ้านนายคัน มาสังข์ หมู่ที่ ๑	๑๗๙,๘๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๗
๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมืองหัวโค้งบริเวณนายเฉลียว จะเดิบโต หมู่ที่ ๑	๒๑๙,๘๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๘ มี.ค. ๖๗
๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมืองบริเวณนายวิชัย คำนิน หมู่ที่ ๑	๒๑๙,๘๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๘ มี.ค. ๖๗
๕	ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณหน้าบ้านนายอากาศ แสงภักดี หมู่ที่ ๑	๑๖๕,๗๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๐ ก.พ. ๖๗
๖	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๗	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๒	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๘	ก่อสร้างถนนคสล.สายวังดินเหนียวบริเวณบ้านนายจำปี สดากล ถึงบริเวณนายสันต์ บัวประดับ หมู่ที่ ๒	๔๓๙,๕๐๐				✓	
๙	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยกลุ่มบ้านโพธิ์งามจากบ้านนายพันธ์ อุ่นแก้ว ถึงคสล.เดิม หมู่ที่ ๒	๑๖๑,๐๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๑๐	ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณลำเหมืองจากถนนลาดยาง ทข. ๓๐๑๒ - ถนนคสล.สายหลังโรงเรียนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓	๙๐๐,๐๐๐				✓	
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๓	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๔	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๑๓	วางท่อระบายน้ำคสล.ขอยสายคลองแห้ง บริเวณหน้าบ้านนางเกษร ฮอบบุตร หมู่ที่ ๔	๗๐,๕๐๐	✓				เบิกจ่ายเมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๗
๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.ขอยแหลมไผ่ ๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	๓๑๔,๖๐๐				✓	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ขอยสายคลองแห้งบริเวณนางสาวลัดดา รุ่งแสง ถึงบริเวณนางสาวราย ดาวเรือง หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๑๖	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๕	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๑๗	ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอ่างสาธารณะเขาทิมบริเวณบ้านนายเจริญ แดงทองดี ถึงบริเวณบ้านนายมงคล แยมสว่าง หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๗๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๑๘	ก่อสร้างถนนคสล.สายหนองแดง - คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๘๐๐			✓		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๑๙	ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๕	๑๗๙,๘๐๐			✓		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๒๐	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จากปากคลองวังหลุม บริเวณนายบุญล้อม อินตาพวง หมู่ที่ ๖	๒๑๔,๖๐๐			✓		กำหนดราคากลาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องที่ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	ปรับปรุงถนนคสล.ซอยเกษตรพัฒนาบริเวณบ้านนายฉลอง ผังมาลี ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย สังข์ทอง หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๘๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๒	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๖	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๒๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้านนางจอมทิศ พันพรหม หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้านนางจำรัส ชัยฤทธิ์ หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บริเวณบ้าน น.ส.ยนต์ ชูสุข หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. (ลุงล่า) หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บริเวณบ้านนายสมบัติ ทานะมัย หมู่ที่ ๗	๒๖๘,๕๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๒๘	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๗	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๒๙	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๘	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๓๐	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายบุญมี - อ่างหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๘	๔๙๗,๘๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๓๑	ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบคลองห้วยจ้อย - อ่างประปา หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๘๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๓๒	ขุดลอกลำเหมืองซอยผาสุข จากอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙	๓๕,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๐ ก.พ. ๖๗
๓๓	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยผาสุข หมู่ที่ ๙	๘๕๑,๗๐๐				✓	
๓๔	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๙	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗
๓๕	ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายละมัย หมู่ที่ ๑๐	๕๙,๙๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๗
๓๖	ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนายนายชาญ วงศ์นิล หมู่ที่ ๑๐	๕๙,๙๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๗
๓๗	ติดตั้งโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๗๗,๙๐๐				✓	
๓๘	ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณหลังท่อคลองวังหลุม หมู่ที่ ๑๐	๘๙,๓๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๗
๓๙	ซ่อมแซมถนนคสล.สายหัวฝาย ๑ บริเวณนายนายสำราญ ทาพิทักษ์ ถึงบริเวณนายนายสมบัติ หมู่ที่ ๑๐	๑๗๒,๔๐๐				✓	
๔๐	ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบคลองวังหลุมจากถนนคสล.เดิม ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๐	๑๒๖,๘๐๐			✓		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๔๑	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑๐	๔๘,๒๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๖ เม.ย. ๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อหนี้ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๒	ก่อสร้างลานคสล.พร้อมรางระบายน้ำบริเวณทางออกอบต.	๔๙๐,๐๐๐				✓	
๔๓	ก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต.วังหลุม	๔๙๕,๐๐๐				✓	
๔๔	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๔๙๘,๐๐๐				✓	
๔๕	ทำรั้วล้อมรอบ อบต.วังหลุม	๔๗๐,๐๐๐				✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว	ก่องที่ผูกพัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑	๑๑๑,๒๐๐			✓		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๒	๓๔๔,๖๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๓ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังดินเหนียว หมู่ที่ ๒	๕๘,๒๐๐			✓		กำหนดราคากลาง
๔	โครงการวางท่อเมนประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๖๖,๗๐๐	✓				เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๗
๕	โครงการติดตั้งประปาหมู่บ้าน บ้านแหลมไผ่พร้อมโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔	๗๐๐,๐๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายบุญธรรม ทองย้อย ถึงบ้านนายไพร หมู่ที่ ๘	๑๒๔,๓๐๐			✓		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.บริเวณหน้าบ้านนางสมบุรณ์ ครอบสมบัติ หมู่ที่ ๙	๑,๐๓๓,๑๐๐		✓			ลงสัญญาเมื่อ ๒๐ มี.ค. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวริมคลองท้ายบล็อกรั้วคลองหมู่ ๕ ตำบลอ้น นานายจนกฤต	๔๑๕,๔๐๐		✓			กำหนดราคากลาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

สรุป

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๒ โครงการ
- นำมาบรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๐
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๓
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๗
- นำมาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ โครงการ
 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๕
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- รวมนำโครงการมาดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐๖ โครงการ ตามแผนฯ
 - โครงการที่ได้ดำเนินการ ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖
 - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๘

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ช่วงหกเดือนแรก

- 1.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
- 2.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ ซึ่งเกินศักยภาพ
- 3.พื้นที่ในการดำเนินงานมีความไม่แน่นอน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมเกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงาน เพราะต้องดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทันห้วงเวลา ดังกล่าว

นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมอย่างต่อเนื่อง