



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ประจำปีงบประมาณ 2567



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

สารบัญ

| เรื่อง | | หน้า |
|-----------|--|------|
| คำนำ | | |
| สารบัญ | | |
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ | |
| | ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| | ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| | ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| | ๔. การรายงานผล | ๕ |
| | ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| | ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ส่วนที่ ๒ | การติดตามและประเมินผล | |
| | ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | ๙ |
| ส่วนที่ ๓ | สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต | |
| | ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๔๐ |
| | ๒. ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | ๔๒ |

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลตัวอย่างตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลวังหลุม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลวังหลุม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลตัวอย่าง

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งรู้ได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒)วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓)ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔)การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลตัวอย่าง

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลตัวอย่างในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖)รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗)การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลวังหลุม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ทั้งในระดับ ชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลตัวอย่าง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่าง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร ไว้จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑๘ โครงการ แยกเป็นโครงการบรรจุในแผนการดำเนินงาน/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ

ตารางที่ ๑ แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|---|--|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | โครงการที่บรรจุในแผน ๒๕๖๗ | โครงการที่ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ |
| ๑.การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล | ๑๙ | ๕ | ๒๖.๓๒ | ๑๔ | ๗๓.๖๘ |
| ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม | ๔ | ๑ | ๒๕ | ๓ | ๗๕ |
| ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง | ๔๓ | ๒๔ | ๕๕.๘๒ | ๑๙ | ๔๔.๑๘ |
| ๔.การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ | ๒๘ | ๘ | ๒๘.๕๘ | ๒๐ | ๗๑.๔๒ |
| ๕.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน | ๑๒๔ | ๗๘ | ๖๒.๙๑ | ๔๖ | ๓๗.๐๙ |
| รวม | ๒๑๘ | ๑๑๖ | ๕๓.๒๒ | ๑๐๒ | ๔๖.๗๘ |

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าได้ รั้บจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๔๘,๖๐๔,๐๔๖ บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๒,๒๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณข้อบัญญัติ/ตั้งจ่าย รายการใหม่ | | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | | ใช้จ่ายเงินสะสม | | รวมงบประมาณทุกประเภท | | ร้อยละของ งบ ประมาณ ที่เบิกจ่าย |
|---|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย | |
| ๑.การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล | ๘๐,๐๐๐ | ๓๔,๗๐๐ | - | - | - | - | ๘๐,๐๐๐ | ๓๔,๗๐๐ | ๔๓.๓๗ |
| ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐาน เกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ | - | - | - | - | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ | ๙๗.๕ |
| ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคม ชุมชนเข้มแข็ง | ๑๘,๒๗๗,๕๘๖ | ๑๕,๖๗๕,๐๐๔ | - | - | - | - | ๑๘,๒๗๗,๕๘๖ | ๑๕,๖๗๕,๐๐๔ | ๘๕.๗๖ |
| ๔.การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนา ศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ | ๓,๓๙๗,๑๑๙ | ๓,๐๘๖,๙๔๕ | - | - | - | - | ๓,๓๙๗,๑๑๙ | ๓,๐๘๖,๙๔๕ | ๙๐.๘๗ |
| ๕.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมือง เพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน | ๑,๓๔๘,๙๐๐ | ๑,๐๕๙,๗๐๐ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒๓,๓๐๐,๙๐๐ | ๑๐,๓๔๖,๕๙๐ | ๒๖,๘๓๙,๓๔๑ | ๑๓,๕๙๕,๘๓๑ | ๕๐.๖๖ |
| รวม | ๒๓,๑๑๓,๖๐๕ | ๑๙,๘๖๖,๐๙๙ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒๓,๓๐๐,๙๐๐ | ๑๐,๓๔๖,๕๙๐ | ๔๘,๖๐๔,๐๔๖ | ๓๒,๔๐๒,๒๓๐ | ๖๖.๖๗ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๕ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑.โครงการท้องถิ่นอาสา ชุมชนร่วมใจ สร้างป่า รักษาต้นน้ำ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๕๐๐ | ๑,๕๐๐ | ✓ | | | ๒๑ พ.ค.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๒.ปลูกป่า ปลอ่ยปลา เถลิงพระ เกียรติ ร.๑๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๗,๕๐๐ | ✓ | | | ๒๔ ก.ค.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๓.ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๔,๔๕๐ | ๕,๕๕๐ | ✓ | | | ๑๕ ส.ค.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๔.ส่งเสริมการจัดการมลพิษทาง อากาศในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๔๐๐ | ๖๐๐ | ✓ | | | ๒๘ มี.ค.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๕.ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และ การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗- | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๖.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๕๐ | ๑๕๐ | ✓ | | | ๕ ก.ย.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๗.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | มี.ค.-พ.ค. ๖๗- | กองส่งเสริม การเกษตร | |
| ๘.อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | มี.ค.-พ.ค. ๖๗-- | กองส่งเสริม การเกษตร | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรมโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๐ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๙.โรงเรียนเกษตรกรตำบลวังหลุม | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๗๕๐ | ๒๕๐ | ✓ | | | ๒๖ ม.ค.๖๗ | กองส่งเสริม การเกษตร | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๕ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๒๔ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๐.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๑๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๑๒,๗๒๖,๐๐๐ | ๑๒,๑๙๕,๔๐๐ | ๕๓๐,๖๐๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๑๑.เบี้ยยังชีพความพิการ | ๓,๐๖๔,๘๐๐ | ๒,๘๖๕,๖๐๐ | ๒,๓๙๐,๖๐๐ | ๔๗๕,๐๐๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๑๒.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๑๓.เงินสำรองจ่าย | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๘,๙๘๖ | ๖๔,๐๘๓ | ๙๔๔,๙๐๓ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๑๔.เสริมสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ✓ | | | ๑๓ ส.ค.๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๑๕.ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.อ.ตะพานหิน | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ✓ | | | ๑๐ พ.ย.๖๖ | สำนักปลัด | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๖. เติบโตทุนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๓๐ พ.ย. ๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๑๗. สนับสนุนโครงการส่งเสริม อาชีพและขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (งานประจำปี เทศกาลของดี อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร) | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๒,๓๖๓.๖๔ | ๒,๖๓๖.๓๖ | ✓ | | | ๒๑ มี.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๑๘. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๒,๘๗๐ | ๗,๑๓๐ | ✓ | | | ๒๔ ก.ย. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |
| ๑๙. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและควบคุมจำนวนประชากร สุนัขและแมว | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๔๑,๙๘๐ | ๒๘,๐๒๐ | ✓ | | | ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |
| ๒๐. รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ที่มีมูลายเป็นพาหะ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๗๘,๓๓๓.๔๐ | ๑๒๑,๖๖๖.๖๐ | ✓ | | | ๑๕ - ๑๙ ก.ค. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |
| ๒๑. โครงการอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัส ผัก อาหารและผู้ประกอบกิจการด้าน อาหารในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลุม | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๓๒,๕๑๘ | ๒๗,๔๘๒ | ✓ | | | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | ตั้งจ่าย รายการใหม่ |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๒.สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | ก.ค.-ก.ย. ๖๗- | กอง สาธารณสุขฯ | |
| ๒๓.ค่ายสูงวัย ใส่ใจสุขภาพกาย สุขภาพใจ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๒๔,๙๐๐ | ๑๐๐ | ✓ | | | ๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ |
| ๒๔.ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๖๒๕ | ๓๗๕ | ✓ | | | ๗ -๙ ส.ค. ๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒๕.โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๔,๒๓๐ | ๑๑,๕๗๐ | ✓ | | | ๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๖ | กองสวัสดิการ สังคม | โอนลด ๓๔,๒๐๐ |
| ๒๖.พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๘,๓๕๐ | ๑,๖๕๐ | ✓ | | | ๑๖ ก.ค.๖๗ | กองสวัสดิการ สังคม | |
| ๒๗.แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. ในเขตอำเภอตะพานหิน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๒๗,๐๖๘ | ๒๒,๙๓๒ | ✓ | | | ๓๐ ม.ค.๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๒๘.สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๘๒๗ | ๑๗๓ | ✓ | | | ๑๙ ม.ค.๖๗ | | ตั้งจ่าย รายการใหม่ |
| ๒๙.สืบสานประเพณีเผา ข้าวหลามทิพย์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๐๔๙ | ๙๕๑ | ✓ | | | ๑๒ ก.พ.๖๗ | | ตั้งจ่าย รายการใหม่ |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------|----------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๓๐.สนับสนุนโครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่ เพชรและสมโภชเมืองพิจิตร | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๓,๕๗๐ | ๑,๔๓๐ | ✓ | | | ๒๒ ธ.ค.๖๖ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๓๑.อุดหนุนโครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ สนับสนุนให้จังหวัดพิจิตรเป็นเมือง สร้างสรรค์(Creative City)กิจกรรม งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด พิจิตร ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๗ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๖ ก.ค.๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๓๒.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๑,๙๕๗.๒๗ | ๑,๐๔๒.๗๓ | ✓ | | | ๒๙ ธ.ค. ๖๖-๔ ม.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | โอนลด ๑๗,๐๐๐ |
| ๓๓.ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | -เม.ย.๖๗ | สำนักปลัด | โอนลด ๓๐,๐๐๐ |
| ๓๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๔๙,๓๘๐ | ๖๒๐ | ✓ | | | ๕ ส.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๓๕.ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน ตำบลวังหลุม | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | มี.ค.-พ.ค. ๖๗- | สำนักปลัด | โอนลด ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๓๖.ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวังหลุม | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๔๓,๙๐๐ | ๑๐๖,๑๐๐ | ✓ | | | ๒๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ |
| ๓๗.สร้างแนวป้องกันไฟฟ้า | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | -มี.ค.-พ.ค. ๖๗- | สำนักปลัด | โอนลด ๕๐,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๘ โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๔ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๓๘. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | ต.ต.๖๖-ก.ย.๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๓๙. อบรม. ยืมเคลื่อนที่ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | ม.ค.-ต.ค.๖๗- | สำนักปลัด | |
| ๔๐. เณลิมพระเกียรติ งานรัฐพิธี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | ต.ค.๖๖ ธ.ค.๖๖ ก.ค.-ส.ค.๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๔๑. ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นิตยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล | ๑๐,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ๑๕,๐๐๐ | | | ✓ | ม.ค.- เม.ย.๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๔๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี และการชำระภาษี | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๙,๒๗๐ | ๓๐ | ✓ | | | ๒๔ ม.ค.๖๗ | กองคลัง | โอนลด ๕,๗๐๐ |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๔๓.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๔๓,๘๐๐ | ๓๐,๑๖๐ | ๒๒,๗๓๖ | ๗,๔๒๔ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | ๓๒,๕๐๐ | ๒๑,๑๒๕ | ๑๕,๙๒๕ | ๕,๒๐๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๕.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๙,๘๐๐ | ๓,๒๐๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๖.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | ๒๙,๐๐๐ | ๑๘,๘๕๐ | ๑๔,๒๑๐ | ๔,๖๔๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๗.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (รายหัว) | ๑๗๓,๔๐๐ | ๑๗๒,๕๘๔ | ๑๖๘,๙๑๒ | ๓,๖๗๒ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๘.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) | ๘๘๒,๐๐๐ | ๘๘๒,๐๐๐ | ๗๖๖,๔๔๐ | ๑๑๕,๕๖๐ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |
| ๔๙.สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | ๒,๑๓๙,๔๐๐ | ๒,๐๗๙,๖๕๒ | ๕๙,๗๔๘ | ✓ | | | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | กอง การศึกษาฯ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืนโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๕ โครงการ โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน ๗๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ จำนวน ๕๑ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---------------------|-----------------|----------|---------|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณอนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๕๐.ก่อสร้างเรียงหินยาแนวคลองห้วยจ้อยหลังท่อลอดเหลี่ยมท่อ ๕ ดาว หมู่ ๑ | ๙๘,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๕,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒๔ ม.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๑.ติดตั้งไฟรัยทางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๑ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๐๐ | ๑๙,๘๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๒ มี.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๒.วางท่อระบายน้ำ คสล.น้ำลงคลองบริเวณนา นายประเสริฐ แก่นแก้ว หมู่ ๑ | ๕๖,๐๐๐ | ๓๕,๒๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑๒๐๐ | ✓ | | | ๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๒๔ ม.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินเหนียวจากฝายตาใช้ถึงบริเวณนายนายจำปี สถาผลหมู่ที่ ๒ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๑๐๐๐ | ✓ | | | ๑๖ ก.ย.๖๗ - ๑๕ พ.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนวัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๕.ซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ | ๘๖,๐๐๐ | ๗๘,๑๐๐ | ๗๘,๐๐๐ | ๑๐๐ | ✓ | | | ๑๒ ก.พ.๖๗- ๑๑ มี.ค.๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๕๖.ติดตั้งเครื่องหมายจราจร เส้นซอยเกตุงาม หมู่ ๔ | ๕,๘๐๐ | ๔,๗๐๐ | ๔,๗๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๕ ก.พ.๖๗ - ๑๖ ก.พ. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๗.ติดตั้งไฟรายทางพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ ๔ | ๙๐,๐๐๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๑๓,๒๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๒ มี.ค.๖๗- ๑๑ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๘.ขุดลอกเหมืองจากด้านหลัง รพ.สต.ถึงบ้านหนองแดง หมู่ ๕ | ๓๖๒,๕๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๖๐๐๐ | ๔๐๐๐ | ✓ | | | ๒๗ ธ.ค.๖๖- ๑๑ มี.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๕๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเข้าคลองใหญ่บริเวณ นายนายประมาณ คำดี ถึงบริเวณนา นายไพศาลเรือนแก้ว หมู่ที่ ๖ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๖๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาบอระเพ็ด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | เม.ย.-มิ.ย.๖๗ | กองช่าง | โอนไปตั้ง จ่ายลูกจ้าง คลองห้วย จ้อย ม.๑ |
| ๖๑.ลงลูกจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้าน หนองไผ่ถึงนายนายพิพัฒน์ สุนไทยสง หมู่ ๘ | ๑๗๔,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘๐๐๐ | ๒๐๐๐ | ✓ | | | ๒๗ ธ.ค.๖๖ - ๑๑ มี.ค.๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๖๒.ติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ ๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | ก.พ.-เม.ย.๖๗ | กองช่าง | โอนไปตั้งจ่าย ติดตั้งไฟฟ้า ม.๙ |
| ๖๓.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหัวฝาย ๒ บริเวณ อาคารเอนกประสงค์ถึงบริเวณบ้าน นายสุภชัย สูดคุ้ม หมู่ที่ ๑๐ | ๙๙,๕๐๐ | ๙๙,๕๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๕๐๐ | ✓ | | | ๑๒ มี.ย.๖๗ - ๘ ส.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๖๔.ปูกระเบื้องบริเวณที่รับประทานอาหาร อาคารศพด.บ้านเขาบรเพ็ด | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | - | ๐ | | | ✓ | เม.ย.-มิ.ย.๖๗ | กองช่าง | โอนไปตั้งจ่าย ลูกจ้างคล่อง ห้วยจ้อย ม.๑ |
| ๖๕.ลงลูกกริ่งซ่อมแซมถนน สายคลองห้วยจ้อย หมู่ ๑ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๗๕,๓๐๐ | ๑๗๕,๐๐๐ | ๓๐๐ | ✓ | | | ๒๓ ก.ย.๖๗ - ๑๘ ต.ค.๖๗ | กองช่าง | ตั้งจ่าย รายการใหม่ |
| ๖๖.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ | ๑๔๖,๐๐๐ | ๙๘,๑๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๑๐๐ | ✓ | | | ๒๓ ต.ค.๖๗ - ๒๐ พ.ย.๖๗ | กองช่าง | ตั้งจ่าย รายการใหม่ |

โครงการงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๖๗.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไคตาสี บริเวณ บ้านนางล้นทม บุญมา หมู่ที่ ๑ | ๑๑๙,๓๐๐ | ๑๑๙,๓๐๐ | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑,๓๐๐ | √ | | | ๒๒ มี.ค.- ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๖๘.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคลองไคตาสี บริเวณ บ้านนายคัน มาสังข์ หมู่ที่ ๑ | ๑๗๙,๘๐๐ | ๑๗๙,๘๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๑,๘๐๐ | √ | | | ๒๒ มี.ค.- ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๖๙.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมืองหัว โล้งบริเวณนายนายเฉลียว จะเต็บโต | ๒๑๙,๘๐๐ | ๒๑๙,๘๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | ๒,๘๐๐ | √ | | | ๘ มี.ค. - ๒๙ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ข้ามลำเหมือง บริเวณนายนายวิชัย คำนิน หมู่ที่ ๑ | ๒๑๙,๘๐๐ | ๒๑๙,๘๐๐ | ๒๑๗,๐๐๐ | ๒,๘๐๐ | √ | | | ๘ มี.ค. - ๒๙ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๑.ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ หน้าบ้านนายอากาศ แสงภักดี | ๑๖๕,๗๐๐ | ๑๖๕,๗๐๐ | ๑๖๔,๐๐๐ | ๑,๗๐๐ | √ | | | ๒๐ ก.พ. - ๒๔ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๓.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๒ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๗๔.ก่อสร้างถนนคสล.สายวังดิน เหนียวบริเวณบ้านนายจำปี สถาผล ถึงบริเวณนายนายสันต์ บัวประดับ หมู่ที่ ๒ | ๔๓๙,๕๐๐ | ๔๓๙,๕๐๐ | ๔๓๘,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ | √ | | | ๑๖ มิ.ย. - ๘ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๕.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยกลุ่มบ้าน โพธิ์งาม จากบ้านนายพันธ์ อุ่นแก้ว ถึง คสล.เดิม หมู่ที่ ๒ | ๑๖๑,๐๐๐ | ๑๖๑,๐๐๐ | ๑๕๙,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | √ | | | ๒๖ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๖.ก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ ระบายน้ำบริเวณลำเหมืองจากถนน ลาดยาง ทช. ๓๐๑๒ - ถนนคสล. สายหลังโรงเรียนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๓ | ๙๐๐,๐๐๐ | ๙๐๐,๐๐๐ | - | ๙๐๐,๐๐๐ | | | √ | เม.ย. - มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๗.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๓ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๔ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๗๙.วางท่อระบายน้ำคสล.ซอย สายคลองแห้ง บริเวณหน้าบ้าน นางเกษร ฮอลบุตร หมู่ที่ ๔ | ๗๐,๕๐๐ | ๗๐,๕๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๕๐๐ | √ | | | ๑๙ ก.พ. - ๒๖ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๐.ก่อสร้างถนนคสล.ซอยแหลมไผ่ ๓ พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ | ๓๑๔,๖๐๐ | ๓๑๔,๖๐๐ | - | ๓๑๔,๖๐๐ | | | √ | -เม.ย. -มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๘๑.ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยสายคลองแห่งบริเวณนา นางสาว ลัดดา รุ่งแสง ถึงบริเวณนา นางสำรวย ดาวเรือง หมู่ที่ ๔ | ๓๕๐,๕๐๐ | ๓๕๐,๕๐๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๕๐๐ | √ | | | ๑๑ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๕ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๓.ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอ่าง สาธารณะเขาทิมบริเวณบ้าน นายจรรย์ แดงทองดี ถึงบริเวณบ้าน นายมงคล แยมสว่าง หมู่ที่ ๕ | ๑๖๐,๗๐๐ | ๑๖๐,๗๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๗๐๐ | √ | | | ๒๖ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๔.ก่อสร้างถนน คสล.สาย หนองแดง - คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๕ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๖,๐๐๐ | ๑,๘๐๐ | √ | | | ๓ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๕.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมบริเวณลำเหมืองใหญ่ หมู่ที่ ๕ | ๑๗๙,๘๐๐ | ๑๗๙,๘๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๑,๘๐๐ | √ | | | ๒ เม.ย. - ๒๙ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๖.ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จาก ปากคลองวังหลุม บริเวณนา นายบุญล้อม อินตาพวง หมู่ที่ ๖ | ๒๑๔,๖๐๐ | ๒๑๔,๖๐๐ | ๒๑๓,๐๐๐ | ๑,๖๐๐ | √ | | | ๑๑ เม.ย. - ๒๑ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๘๗.ปรับปรุงถนนคสล.ซอยเกษตร พัฒนาบริเวณ บ้านนายฉลอง ผังมาลี ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย สังกข์ทอง หมู่ที่ ๖ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๒,๘๐๐ | √ | | | ๙ เม.ย. - ๗ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๖ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘๙.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้าน นางจอมทิศ พันพรหม หมู่ที่ ๗ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | √ | | | ๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. คลองขุดบริเวณบ้าน นางจำรัส ชัยฤทธิ์ หมู่ที่ ๗ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | √ | | | ๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๑.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. บริเวณบ้าน น.ส.ยนต์ ชูสุข หมู่ที่ ๗ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | √ | | | ๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๒.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ลุงลำ) หมู่ที่ ๗ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | √ | | | ๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๓.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนายสมบัติ ทานะมัย หมู่ที่ ๗ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๖๘,๕๐๐ | ๒๒๖,๐๐๐ | ๔๒,๕๐๐ | √ | | | ๑๓ พ.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๙๔.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๗ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๕.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๘ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๖.ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายบุญมี-อ่างหนองไผ่ล้อมหมู่ที่ ๘ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๗,๘๐๐ | ๔๙๖,๐๐๐ | ๑,๘๐๐ | √ | | | ๒๖ เม.ย. - ๑๑ มิ.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๗.ก่อสร้างถนนคสล.สายเลียบบ คลองห้วยจ้อย - อ่างประปา หมู่ที่ ๘ | ๒๕๐,๘๐๐ | ๒๕๐,๘๐๐ | ๒๔๙,๐๐๐ | ๑,๘๐๐ | √ | | | ๒๖ เม.ย. - ๑๙ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๘.ขุดลอกลำเหมืองซอยผาสุข จาก อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ | ๓๕,๒๐๐ | ๓๕,๒๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๙๙.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยผาสุข หมู่ที่ ๙ | ๘๕๑,๗๐๐ | ๘๕๑,๗๐๐ | ๖๕๐,๐๐๐ | ๒๐๑,๗๐๐ | √ | | | ๙ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๐.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๙ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๑.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณหน้าบ้านนายละมัย หมู่ที่ ๑๐ | ๕๙,๙๐๐ | ๕๙,๙๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๙๐๐ | √ | | | ๒๒ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๒.ก่อสร้างบานประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณนายนายชาญ วงศ์นิล หมู่ที่๑๐ | ๕๙,๙๐๐ | ๕๙,๙๐๐ | ๕๙,๐๐๐ | ๙๐๐ | √ | | | ๒๒ มี.ค. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๓.ติดตั้งโซล่าเซลล์ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ | ๑๗๗,๙๐๐ | ๑๗๗,๙๐๐ | ๑๓๗,๐๐๐ | ๔๐,๙๐๐ | √ | | | ๒๕ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๐๔.ก่อสร้างหินเรียงยาแนวบริเวณ หลังท่อคลองวังหลุม หมู่ที่ ๑๐ | ๘๙,๓๐๐ | ๘๙,๓๐๐ | ๘๙,๐๐๐ | ๓๐๐ | √ | | | ๑๙ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๕.ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคสล. สายหัวฝาย ๑ บริเวณนา นายสำราญ ทาพิทักษ์ ถึงบริเวณนา นางสมบัติ หมู่ที่ ๑๐ | ๑๗๒,๔๐๐ | ๑๗๒,๔๐๐ | ๑๗๒,๐๐๐ | ๔๐๐ | √ | | | ๑๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๖.ก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลองวังหลุมจากถนน คสล.เดิม ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๐ | ๑๒๖,๘๐๐ | ๑๒๖,๘๐๐ | ๑๒๒,๙๙๐ | ๓,๘๑๐ | √ | | | ๔ เม.ย. - ๑๒ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๗.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน ๗ จุด หมู่ที่ ๑๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๒๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๐๐ | √ | | | ๖ เม.ย. - ๑๐ เม.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๘.ก่อสร้างลานคสล.พร้อม รางระบายน้ำบริเวณทางออก อบต.วังหลุม | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๘๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | √ | | | ๑๑ มิ.ย. - ๘ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๐๙.ก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการ อบต.วังหลุม | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๑๙ ก.ย. - ๒๔ ต.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๑๐.ปรับปรุงอาคารสำนักงาน | ๔๙๘,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | - | ๔๙๘,๐๐๐ | | | √ | พ.ย.-ธ.ค.๖๗ | กองช่าง | กำหนดร่าง ขอบเขตงาน |
| ๑๑๑.ทำรั้วล้อมรอบ อบต.วังหลุม | ๔๗๐,๐๐๐ | ๔๗๐,๐๐๐ | - | ๔๗๐,๐๐๐ | | | √ | ๖ พ.ย.๖๗ - ๔ ม.ค.๖๘ | กองช่าง | กำหนดร่าง ขอบเขตงาน |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๑๒.ขุดลอกบ่อหลวง หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ พร้อมขนย้ายดิน | ๒๒๕,๓๐๐ | ๒๒๕,๓๐๐ | - | ๒๒๕,๓๐๐ | | | √ | ก.พ.-เม.ย. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๑๓.ขุดลอกคลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑ พร้อมขนย้ายดิน | ๔๙๔,๔๐๐ | ๔๙๔,๔๐๐ | - | ๔๙๔,๔๐๐ | | | √ | ก.พ.-เม.ย. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๑๔.ขุดลอกลำเหมือง หนองไผ่ล้อม -คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑ | ๗๓,๔๐๐ | ๗๓,๔๐๐ | - | ๗๓,๔๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสายปักษ์ต่อจากถนนคสล. เดิม - คลองห้วยจ้อย หมู่ที่ ๑ | ๙๗,๘๐๐ | ๙๗,๘๐๐ | - | ๙๗,๘๐๐ | | | √ | พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๑๖.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนหัวโค้ง หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยางสายกม. ๗ ถึงถนนลาดยาง ทข.๓๐๑๒ | ๒๗๔,๒๐๐ | ๒๗๔,๒๐๐ | ๒๗๓,๐๐๐ | ๑,๒๐๐ | √ | | | ๒๑ ส.ค. - ๑๓ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๑๗.ก่อสร้างหอกระจายข่าว หนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๑๘.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๑๙.ก่อสร้างหินเรียงยาแนว หมู่ที่ ๒ คลองวังดินเหนียวบริเวณ หัวฝายซอย ๑ | ๓๒๓,๔๐๐ | ๓๒๓,๔๐๐ | - | ๓๒๓,๔๐๐ | | | √ | ก.ค.-ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายเหมืองใหญ่ จากถนนคสล.เดิม | ๔๓๙,๙๐๐ | ๔๓๙,๙๐๐ | - | ๔๓๙,๙๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๒๑.เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางจิตราพร มีแก้ว ถึงบ้านนางสุนีย์ สัมมาศาสตร์ | ๑๘๐,๑๐๐ | ๑๘๐,๑๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๒,๑๐๐ | √ | | | ๔ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๒๒.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๑๐๐ | ๙๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยนายพิบูลย์ พันหลง | ๔๙,๔๐๐ | ๔๙,๔๐๐ | - | ๔๙,๔๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๒๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยยาแก้ว | ๑๔๖,๖๐๐ | ๑๔๖,๖๐๐ | - | ๑๔๖,๖๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๒๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยบ้านนายจำปา เยาวสัย | ๗๙,๐๐๐ | ๗๙,๐๐๐ | - | ๗๙,๐๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๒๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยกรุณา หน้าบ้านนายแสวง วันกำมิโก | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | ๑๕๐,๐๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่าง เสนอราคา |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนวังต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๓ | ๔๓,๗๐๐ | ๔๓,๗๐๐ | - | ๔๓,๗๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๒๘.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ หลังวัดราษฎร์เจริญ - ซอยพัฒนา | ๔๙๖,๗๐๐ | ๔๙๖,๗๐๐ | - | ๔๙๖,๗๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๒๙.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ จุด | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๙๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๓๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยน้ำผึ้ง | ๙๖,๔๐๐ | ๙๖,๔๐๐ | - | ๙๖,๔๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๓๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอยสี่พี่น้อง | ๗๐,๕๐๐ | ๗๐,๕๐๐ | - | ๗๐,๕๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๓๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอยจันทร์ปัญญา | ๓๙,๘๐๐ | ๓๙,๘๐๐ | - | ๓๙,๘๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | รอลงสัญญา |
| ๑๓๓.ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๓๔.ขุดลอกลำเหมืองพร้อมเทตาดคอนกรีตสายคลองแห่ง หมู่ที่ ๔ จากนางจันทน์หอม แก้วโสภา - นางนางเข็มทอง แก้วโสภา | ๑๙๓,๔๐๐ | ๑๙๓,๔๐๐ | - | ๑๙๓,๔๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย. ๖๘ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๓๕. ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ เส้นหลังโรงเรียนชุมชนวังหลุม | ๑๘๘,๖๐๐ | ๑๘๘,๖๐๐ | ๑๖๖,๐๐๐ | ๒๒,๖๐๐ | √ | | | ๓ ก.ย. - ๒๘ ต.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๓๖. ลงลูกรังถนนลูกรังสายโคกกรัง หมู่ที่ ๔ | ๑๒๘,๕๐๐ | ๑๒๘,๕๐๐ | ๑๒๘,๐๐๐ | ๕๐๐ | √ | | | ๓๑ ต.ค. - ๒๙ พ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๓๗. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านกลางนา ต่อเนื่องถนน คสล.เดิม | ๑๐๒,๕๐๐ | ๑๐๒,๕๐๐ | - | ๑๐๒,๕๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่าง เสนอราคา |
| ๑๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ทางเข้าบ้านนางวรรณมา มูลจันทร์ | ๒๓๔,๕๐๐ | ๒๓๔,๕๐๐ | - | ๒๓๔,๕๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่าง เสนอราคา |
| ๑๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านนายจ่านงค์ ประสงค์สีบ | ๒๖๒,๖๐๐ | ๒๖๒,๖๐๐ | - | ๒๖๒,๖๐๐ | | | √ | พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘ | กองช่าง | อยู่ระหว่าง เสนอราคา |
| ๑๔๑. ซ่อมแซมเสียงตามสายบ้านเขาทิมหมู่ที่ ๕ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๐ | √ | | | ๑๖ ก.ย. - ๑๐ ต.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๔๒. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๔๓.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ ซอยเกษตรพัฒนา ต่อจากถนน คสล. เดิม | ๑๓๓,๑๐๐ | ๑๓๓,๑๐๐ | - | ๑๓๓,๑๐๐ | | | √ | มี.ค.-พ.ค. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๔๔.ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ซอยคลองใหญ่ | ๑๗๒,๗๐๐ | ๑๗๒,๗๐๐ | ๑๗๑,๐๐๐ | ๑,๗๐๐ | √ | | | ๔ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๔๕.ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางลลิตา แนนอุดร - ลำเหมืองสาธารณะ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | ๔๕๕,๐๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๔๖.เสริมคันคลองล่องกอก หมู่ที่ ๖ จากฝาย ผญ.ล้อม ถึง อ่างเก็บน้ำ เนินทราย | ๔๘๐,๐๐๐ | ๔๘๐,๐๐๐ | - | ๔๘๐,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-พ.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๔๗.ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ช้างนา ผญ.สมศักดิ์ โสภณ | ๙๗,๓๐๐ | ๙๗,๓๐๐ | - | ๙๗,๓๐๐ | | | √ | ก.พ.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๔๘.ลงทุกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๖ ถนนเรียบลำเหมืองเนินทราย | ๙๙,๙๐๐ | ๙๙,๙๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๙๐๐ | √ | | | ๒๐ มี.ย. - ๒ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๔๙.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๕๐.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณบ้านนางสาวบุญชู สิงห์เวียง หมู่ที่ ๗ | ๒๗๕,๐๐๐ | ๒๗๕,๐๐๐ | - | ๒๗๕,๐๐๐ | | | √ | ๑๒ ก.ค. - ๑๐ ต.ค.๖๗ | กองช่าง | รอเบิกจ่าย |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๕๑.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๗ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๕๒.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโคกเจริญ | ๔๘๗,๑๐๐ | ๔๘๗,๑๐๐ | - | ๔๘๗,๑๐๐ | | | √ | ๑๗ ต.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๖๗ | กองช่าง | รอเบิกจ่าย |
| ๑๕๓.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๗,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | √ | | | ๑๖ ก.ย. - ๑๐ ต.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๕๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองไผ่ - นา นายพิวัฒน์ สุนโรสง | ๔๙๘,๓๐๐ | ๔๙๘,๓๐๐ | - | ๔๙๘,๓๐๐ | | | √ | มี.ค.-พ.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๕๕.ลงลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๘ สายอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ล้อม - บ้านหนองโสน ต.หนองพยอม | ๒๒๕,๓๐๐ | ๒๒๕,๓๐๐ | ๒๒๔,๐๐๐ | ๑,๓๐๐ | √ | | | ๒๐ มี.ย. - ๒ ส.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๕๖.ติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๘ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๕๗.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ วังหลุมใต้ ถึงสามแยก | ๔๘๗,๑๐๐ | ๔๘๗,๑๐๐ | - | ๔๘๗,๑๐๐ | | | √ | ๑๗ ต.ค. - ๑๕ ธ.ค. ๖๗ | กองช่าง | รอเบิกจ่าย |
| ๑๕๘.วางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ ๙ ซอยผาสุข ต่อจากของเดิม | ๗๑,๕๐๐ | ๗๑,๕๐๐ | - | ๗๑,๕๐๐ | | | √ | ก.พ.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๕๙.ลงลูกรังถนนสายเรียบคลอง วังหลุมใต้ หมู่ที่ ๙ พร้อมปรับเกลี่ย สภาพถนนให้มีความกว้างเฉลี่ย ๓ ม. | ๑๖๓,๓๐๐ | ๑๖๓,๓๐๐ | ๑๖๒,๐๐๐ | ๑,๓๐๐ | √ | | | ๒๑ ส.ค. - ๒๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๖๐. ลงลูกรังถนนสายเรียบคลอง วังหลุมบริเวณนายนายอำนาจ ควรรค่านวณ ถึงซอยผาสุข หมู่ที่ ๙ พร้อมปรับเกลี่ยสภาพถนนให้มี ความกว้าง เฉลี่ย ๓ ม. | ๑๓๒,๔๐๐ | ๑๓๒,๔๐๐ | - | ๑๓๒,๔๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๖๑. ติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังหลุมใต้ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๐ | √ | | | ๑๒ ก.ย. - ๑ พ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๖๒. ก่อสร้างบานประตู เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณท่อลอดเหลี่ยม อ่างวังหลุมใต้ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑๒๕,๐๐๐ | - | ๑๒๕,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๖๓. ก่อสร้างบานประตู เปิด - ปิด น้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณท่อระบายน้ำอ่าง วังหลุมใต้ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | - | ๖๕,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๖๔. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๖๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณหน้าบ้าน นายสมหมาย ผ่องพรรณี | ๑๔๖,๖๐๐ | ๑๔๖,๖๐๐ | - | ๑๔๖,๖๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค. ๖๘ | กองช่าง | |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๖๖.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายสงวน จิตรเสื่อถึงบ้านนายสงัด อินทร์เพ็ชร | ๔๓,๗๐๐ | ๔๓,๗๐๐ | - | ๔๓,๗๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๖๗.ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๐ ซอยหัวฝาย ๑ ตั้งแต่ปากซอย | ๒๖๖,๒๐๐ | ๒๖๖,๒๐๐ | - | ๒๖๖,๒๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๖๘.ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ จากถนน คสล.ซอยหัวฝาย ๒ - บริเวณนายนายเลิศ คาบคำ | ๖๙,๓๐๐ | ๖๙,๓๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๓๐๐ | √ | | | ๒๐ มี.ย. - ๒ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๖๙.วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จากปากซอยหัวฝาย ๒ ถึงบ้าน นายจำรูญ เรืองรักเรียน | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๘,๕๐๐ | ๕๐๐ | √ | | | ๔ ก.ค. - ๑๖ ส.ค.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๗๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ซอยนายพยุ่ง อุ้นสิม | ๑๐๒,๕๐๐ | ๑๐๒,๕๐๐ | - | ๑๐๒,๕๐๐ | | | √ | ม.ค.-มี.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๗๑.ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | √ | | | ๓๐ ก.ค. - ๒๗ ก.ย.๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๗๒.ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม | ๒๙๐,๐๐๐ | ๒๙๐,๐๐๐ | - | ๒๙๐,๐๐๐ | | | √ | ๒ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๑๗๓.ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ กองช่าง | ๓๔๐,๐๐๐ | ๓๔๐,๐๐๐ | - | ๓๔๐,๐๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘ | กองช่าง | รอลงนาม สัญญา |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|-----------------------------|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๗๔.ปรับปรุงห้องน้ำเพื่อประชาชน | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | - | ๒๑๐,๐๐๐ | | | √ | ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘ | กองช่าง | ประกาศ ราคากลาง |
| ๑๗๕.ปรับปรุงอาคารศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๒๘๐,๐๐๐ | ๒๘๐,๐๐๐ | - | ๒๘๐,๐๐๐ | | | √ | ม.ค.-ก.พ.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๗๖.ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา สุขภาพและแสดงผลิตภัณฑ์ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๗๐,๐๐๐ | - | ๒๗๐,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-พ.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๗๗.ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ และพัฒนาศักยภาพชุมชน | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | - | ๔๕๕,๐๐๐ | | | √ | มี.ค.-พ.ค.๖๘ | กองช่าง | |
| ๑๗๘.อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร | ๔๙๙,๕๐๐ | ๔๙๙,๕๐๐ | - | ๔๙๙,๕๐๐ | | | √ | มี.ค.-เม.ย.๖๘ | กองช่าง | ประกาศ ราคากลาง |

โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ ตาม แผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑.ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๘๖-๐๐๒ สายหน้าโรงเรียน วัดเขารวก - แยกเขาทิม หมู่ที่ ๕ บ้านเขารวก ตำบลวังหลุม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร [๑๕๐๐๘๓๗๐๐๐๑๐๐๔๒๐๖๘๐๖] | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | ๒,๑๘๙,๕๔๑ | - | √ | | | ๑๔ ส.ค. - ๑ พ.ย.๖๗ | กองช่าง/ อบจ | |

การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

| | งบประมาณ | | | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|--|---------------------|----------|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑.รถยนต์ส่วนบุคคล ๑ คัน | ๘๕๐,๐๐๐ | ๘๑๓,๐๐๐ | ๓๗,๐๐๐ | ✓ | | | ๓๐ ก.ค.๖๗ – ๙ ส.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๒.เครื่องพ่นฝอยละอียด ULV สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๘๓,๖๐๐ | ๑๗๙,๖๐๐ | ๔,๐๐๐ | ✓ | | | ๒๕ ก.ค.๖๗ – ๘ ส.ค. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๘๐,๐๐๐.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายจากแหล่งเงินต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๓๔,๗๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๗ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๑๐,๐๐๐.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๙,๗๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็ง โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๑๘,๒๗๗,๕๘๖.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๕,๖๗๕,๐๐๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๖ ของงบประมาณที่ได้รับการ อนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้การส่งเสริมกระบวนการ การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดวงจรชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อไปสู่ เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณอนุมัติรวม ๓,๓๙๗,๑๑๙.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายรวม ๓,๐๘๖,๙๔๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืนมุ่งเน้นดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง แสงสว่างและแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๒๙ โครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ งบประมาณอนุมัติ รวม ๒๖,๘๓๙,๓๔๑.-บาท ได้ดำเนินงานและเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายรวม ๑๓,๕๙๕,๘๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด

๑) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑ โครงการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๑,๐๕๙,๗๐๐.-บาท

๒) ใช้จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๑๑๒ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๑๐,๓๔๖,๕๙๐.- บาท

๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน ๒,๑๘๙,๕๔๑.-บาท

การจัดซื้อครุภัณฑ์

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล ๑ คัน งบประมาณอนุมัติ ๘๕๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๘๑๓,๐๐๐.- บาท

๒. เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณอนุมัติ ๑๘๓,๖๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๑๗๙,๖๐๐.- บาท

ปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปัญหาและอุปสรรค

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.ระยะเวลาในการดำเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑.ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๒.โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นสำคัญ นอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็นความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๓.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรคำนึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ระเบียบ กฎหมาย สถานะการคลังท้องถิ่น เป็นสำคัญ

๔.เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาในพื้นที่เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน รับฟังปัญหาเสนอความคิด และมีการนำข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดทำหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนและสามารถดำเนินการโครงการได้จริง

๕.ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

๖.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ

๗.การดำเนินโครงการต่างๆ ควรกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.การกำหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรกำหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มีการจัดทำงบประมาณจริงจะทำให้การนำมาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายครบทุกยุทธศาสตร์ทุกแนวทางการพัฒนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ แดงทองดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

